

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KELEMBAGAAN						
1.1	Pembentukan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						
	a. Usulan pembentukan dan keanggotaan Dewan Kawasan KEK oleh Gubernur kepada Dewan Nasional KEK	Gubernur Provinsi Banten	Dewan Nasional KEK, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Terbitnya Surat Usulan dari Gubernur tentang pembentukan dan keanggotaan Dewan Kawasan KEK		Bulan ke-1	
	b. Dewan Nasional KEK memberikan pertimbangan terhadap keanggotaan Dewan Kawasan KEK	Ketua Dewan Nasional KEK	Dewan Nasional KEK dan Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi susunan keanggotaan Dewan Kawasan KEK		Bulan ke-2	
	c. Dewan Nasional KEK menyampaikan usulan susunan keanggotaan Dewan Kawasan KEK kepada Presiden yang disertai dengan Rancangan Keputusan Presiden	Ketua Dewan Nasional KEK	Dewan Nasional KEK, Sekretariat Kabinet	Surat usulan dan RKeppres tentang Dewan Kawasan KEK		Bulan ke-2	
	d. Penetapan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Provinsi Banten	Sekretaris Kabinet	Dewan Nasional KEK dan Pemerintah Provinsi Banten	Terbitnya Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK		Bulan ke-3	
1.2	Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan KEK						
	a. Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan KEK setelah Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK	Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	1. Keputusan Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten tentang Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten		Bulan ke-5	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	ditetapkan			2. Keputusan Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten tentang Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten			
	b. Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Gubernur Provinsi Banten	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Peraturan Gubernur tentang SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten		Bulan ke-6	
	c. Pelatihan pegawai pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Kepala SKPD Provinsi Banten yang ditunjuk	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Pegawai SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK telah mengikuti pelatihan		Bulan ke-7	
	d. Penyiapan pembiayaan Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten dan Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Kepala SKPD Provinsi Banten yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Sekretariat KEK Provinsi	Pemerintah Provinsi Banten Anggota Dewan Kawasan KEK	Alokasi anggaran pada DPA Provinsi Banten TA 2012		Desember 2011	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Banten					
1.3	Pembentukan Administrator KEK						
	a. Pengusulan pembentukan Administrator KEK	Bupati Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Terbitnya Surat Usulan dari Bupati Pandeglang tentang pembentukan Administrator KEK kepada Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten		Bulan ke-12	
	b. Konsultasi susunan organisasi Administrator KEK dengan Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten dan Dewan Nasional KEK	Bupati Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Rekomendasi pembentukan Administrator KEK oleh Dewan Nasional KEK		Bulan ke-13	
	c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrator KEK sebagai SKPD Kabupaten	Bupati Pandeglang	Pemerintah Provinsi Banten/Dewan Kawasan KEK, DPRD, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Surat Usulan pembenukan Administrator KEK kepada Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten		Bulan ke-16	
	d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Administrator KEK sebagai SKPD Kabupaten	Bupati Pandeglang	DPRD Kabupaten Pandeglang	Perda Kabupaten Pandeglang tentang Administrator KEK sebagai SKPD Kabupaten Pandeglang		Bulan ke-21	
	e. Pelatihan pegawai Administrator KEK	Bupati Pandeglang	Kementerian Pariwisata dan	Pegawai administrator yang ditunjuk untuk		Bulan ke-21	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ekonomi Kreatif, BKPM, Dewan Nasional KEK, Pemerintah Provinsi Banten, Dewan Kawasan KEK	melaksanakan tugas dan fungsi Administrator KEK telah mengikuti pelatihan			
	f. Penyiapan pembiayaan pembentukan Administrator KEK	Bupati Pandeglang	Pemerintah Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Pandeglang	Alokasi dana untuk Administrator KEK		Bulan ke-24	
	g. Pengangkatan personil Administrator KEK	Bupati Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten/Pemerintah Provinsi Banten	Keputusan Bupati Pandeglang tentang personil Administrator		Bulan ke-24	
2	PELIMPAHAN KEWENANGAN						
	a. Pelimpahan kewenangan Kabupaten kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP	Bupati Pandeglang	Administrator KEK Tanjung Lesung	Terbitnya Peraturan/Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pelimpahan kewenangan Kabupaten kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP		Bulan ke-16	
	b. Rancangan Pelimpahan kewenangan Provinsi kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP	Gubernur Banten	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Daftar pendelegasian kewenangan Provinsi kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP		Bulan ke-15	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Pelimpahan kewenangan Provinsi kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP	Gubernur Banten	Administrator KEK Tanjung Lesung	Terbitnya Peraturan/Keputusan Gubernur Banten tentang Pelimpahan kewenangan Provinsi kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP		Bulan ke-16	
	d. Pelimpahan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP	Menteri/Kepala BKPM	Administrator KEK Tanjung Lesung, Sekretariat Dewan Nasional KEK	Peraturan/keputusan Menteri Kepala BKPM tentang Pelimpahan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Administrator KEK untuk menjalankan fungsi PTSP		Bulan ke-16	
3	PENETAPAN BADAN USAHA PEMBANGUN KEK TANJUNG LESUNG						
	a. Penetapan Badan Usaha pembangun KEK	Bupati Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Terbitnya Keputusan Bupati Pandeglang tentang Penetapan PT. BWJ selaku Badan Usaha pengusul sebagai Badan Usaha pembangun KEK		Bulan ke-3	
	b. Perjanjian Pembangunan KEK	Bupati Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Terbitnya Perjanjian Pembangunan KEK Tanjung Lesung antara Pemerintah		Bulan ke-3	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten Pandeglang dan Badan Usaha Pembangun KEK			
4	PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS						
4.1	Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di dalam Kawasan Ekonomi Khusus						
	a. Pembangunan batas KEK	Direktur Utama PT. BWJ	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Terbangunnya batas KEK Tanjung Lesung		Bulan ke-9	
	b. Perubahan penggunaan tanah	Kepala BPN Kabupaten Pandeglang	BPN RI	Keputusan Kepala BPN		Bulan ke-18	
	c. Pematangan lahan	Direktur Utama PT. BWJ	Administrator KEK Tanjung Lesung	Lahan sudah dimatangkan		Bulan ke-24	
	d. Pembangunan zona	Direktur Utama PT. BWJ	Administrator KEK Tanjung Lesung	Terbangunnya zona-zona yang akan dikembangkan		Bulan ke-33	
	e. Pembangunan fasilitas pendukung	Direktur Utama PT. BWJ	Administrator KEK Tanjung Lesung	Terbangunnya fasilitas pendukung		Bulan ke-34	
	f. Pembangunan sarana dan prasarana Administrator KEK	Direktur Utama PT. BWJ	Administrator KEK Tanjung Lesung	Terbangunnya sarana dan prasarana Administrator KEK		Bulan ke-35	
	g. Pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung di dalam KEK Tj. Lesung	Direktur Utama PT. BWJ	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PLN, PDAM	Terbangunnya fasilitas infrastruktur pendukung di dalam KEK Tj. Lesung		Bulan ke-33	
	- Jaringan listrik						
	- Jaringan air minum						
	- Jaringan air kotor						
	- Jaringan air baku						
	- Drainage air						

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	permukaan						
	- Jaringan jalan						
h. Izin kepelabuhanan dan rute pelayaran untuk kepariwisataan							
	- Rencana induk pelabuhan	Direktur Utama PT. BWJ	Kementerian Perhubungan	Laporan Rencana Induk		Bulan ke-16	
	- AMDAL pelabuhan	Bupati Pandeglang	PT. BWJ	SK kelayakan lingkungan yang dikeluarkan BPLHD Kabupaten Pandeglang		Bulan ke-20	
	- Pemberian izin pembangunan pelabuhan	Menteri Perhubungan	PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Surat Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus		Bulan ke-24	
	- Pemberian izin pengoperasian pelabuhan	Menteri Perhubungan	PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Surat ijin pengoperasian pelabuhan		Bulan ke-36	
4.2	Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di luar Kawasan Ekonomi Khusus						
a. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (83 Km) >> asumsi: unsolicited							
	- Penyiapan pra studi kelayakan	Gubernur Banten	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT BWJ	Laporan pra studi kelayakan		Bulan ke-9	
	- Pendalaman studi kelayakan KPS	Kepala Bappenas	Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten	Berita acara pendalaman studi kelayakan KPS		Bulan ke-16	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Lebak				
	- Penyiapan dokumen lelang KPS	Kepala Bappenas	Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Lebak	Dokumen lelang KPS		Bulan ke-33	
	- Persetujuan Menteri PU tentang ruas jalan tol Serang – Panimbang	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang		Bulan ke-11	
	- Pelelangan pembangunan jalan tol	Gubernur Banten	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian PU	Berita Acara Penetapan Pemenang lelang		Bulan ke-24	Pelelangan jalan tol dapat dilakukan pemprov mengingat UU jalan menyatakan bahwa jalan tol adalah jalan nasional
	- Pembebasan lahan	Badan Usaha pemenang lelang	Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Banten, BPN, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Akta Jual Beli		Bulan ke-18	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pembangunan jalan tol	Badan Usaha pemenang lelang	Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian PU	Terbangunnya Jalan Tol Serang-Panimbang		Bulan ke-28	
	- Pengoperasian jalan tol	Badan Usaha pemenang lelang	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian PU			Bulan ke-29	
b. Peningkatan dan pelebaran ruas Jalan Nasional Serang-Pandeglang-Labuan-Cibaliung							
	- Penetapan alokasi anggaran pembangunan fisik	Menteri PU	Bappenas, Kementerian Keuangan	DIPA 2012		Desember 2011	
	- Pelaksanaan pelelangan	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Berita acara penetapan pemenang lelang		Bulan ke-18	
	- Pelaksanaan pembangunan						
	▪ Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Batas Serang – Batas Pandeglang	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya Jalan Batas Serang – Batas Pandeglang		Bulan ke-12	
	▪ Pelaksanaan	Menteri PU	Pemerintah Provinsi	Terbangunnya Jalan		Bulan ke-12	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Struktur Jalan Batas Pandeglang - Saketi		Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Batas Pandeglang - Saketi			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Pelebaran Jalan Saketi – Simpang Labuhan 	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Labuan	Terbangunnya Jalan Saketi – Simpang Labuhan		Bulan ke-12	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Pelebaran Jalan Simpang labuhan – Labuhan 	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Labuan	Terbangunnya Jalan Simpang labuhan – Labuhan		Bulan ke-12	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Simpang Labuhan - Cibaliung 	Menteri PU	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Labuan, Pemerintah Kabupaten Cibaliung	Terbangunnya Jalan Simpang Labuhan – Cibaliung		Bulan ke-12	
c. Peningkatan dan pelebaran ruas jalan Provinsi Citeureup-Tj. Lesung							
	- Penetapan alokasi anggaran pembangunan fisik	Gubernur Banten	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	DPA 2012		Desember 2011	
	- Pembebasan lahan	Gubernur Banten	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Akta Jual Beli		Bulan ke-16	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pelaksanaan pelelangan dan penetapan pemenang lelang	Gubernur Banten	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Berita Acara Penetapan Pemenang lelang		Bulan ke-18	
	- Pelaksanaan pembangunan Fisik	Gubernur Banten	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya peningkatan dan pelebaran ruas jalan Provinsi Citeureup-Tj. Lesung		Bulan ke-24	
d. Pembangunan Bandara Umum Banten Selatan (asumsi: unsolicited)							
	- Pendalaman studi kelayakan KPS	Kepala Bappenas	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Banten	Berita acara pendalaman studi kelayakan KPS		Bulan ke-4	
	- Persetujuan Menteri Perhubungan tentang Pembangunan Bandara Umum Banten Selatan	Menteri Perhubungan	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembangunan Bandara Umum Banten Selatan		Bulan ke-5	
	- Pelelangan pembangunan bandara	Gubernur Banten	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Perhubungan	Dokumen lelang		Bulan ke-12	
	- Pembebasan lahan	Badan Usaha pemenang lelang	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Banten, BPN, Pemerintah	Akta Jual Beli		Bulan ke-18	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kabupaten Pandeglang					
	- Pembangunan bandara	Badan Usaha pemenang lelang	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Perhubungan	Terbangunnya Bandara Umum Banten Selatan		Bulan ke-31		
	- Pengoperasian bandara	Badan Usaha pemenang lelang	Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Perhubungan	Bandara Umum Banten Selatan telah beroperasi		Bulan ke-41		
	e. Pembangunan TPA Cigeulis	Bupati Pandeglang	Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup	Terbangunnya TPA Cigeulis		Bulan ke-24		
	f. Penyediaan air minum (100 l/dtk) Sumber: Sungai Ciliman							Tahap I: 100 l/dtk Tahap selanjutnya: 400 l/dtk
	- Penyusunan Pra Studi Kelayakan	Menteri PU	PDAM Kabupaten Pandeglang	Laporan studi kelayakan		Desember 2011		
	- Kajian DED dan kesepakatan pembiayaan pembangunan penyediaan air minum	Gubernur Banten	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Laporan Kajian DED dan pembiayaan pembangunan penyediaan air minum		Bulan ke-9		

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pengalokasian dana untuk pembangunan	Bupati Pandeglang	Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Banten	DPA 2012		Bulan ke-12	Tergantung hasil DED
	- Pembangunan unit air baku dan transmisi	Menteri PU	PDAM Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya unit air baku dan transmisi		Bulan ke-24	
	- Pembangunan IPA	Menteri PU	PDAM Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya IPA		Bulan ke-24	
	- Pembangunan distribusi di luar kawasan	Bupati Pandeglang	PDAM Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya distribusi PDAM diluar kawasan		Bulan ke-24	
	- Pembangunan distribusi di dalam kawasan	Direktur Utama PT BWJ	PDAM Kabupaten Pandeglang	Terbangunnya distribusi PDAM diluar kawasan		Bulan ke-24	
	- Pengoperasian	Direktur Utama PDAM Kabupaten Pandeglang	Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Beroperasiannya penyediaan air minum (100 l/dtk)		Bulan ke-25	
	i. Penyediaan air baku	Kementerian PU	Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PDAM Kabupaten Pandeglang				Pending matter
	j. Pembangunan Gardu Induk Banten Selatan kapasitas 30 Mva dan Pembangunan SUTT Saketi Tj. Lesung						
	- Penyiapan lokasi Gardu Induk seluas 2 Ha	Direktur Utama PT. BWJ	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Lahan 2 Ha siap dibangun Gardu Induk		Bulan ke-19	
	- Pemberian izin penetapan	Bupati Pandeglang	PLN	Surat izin penetapan dari Bupati Pandeglang		Bulan ke-19	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Identifikasi kebutuhan beban secara bertahap	Direktur Utama PT. BWJ	PLN	Laporan kebutuhan beban secara bertahap		Bulan ke-9	
	- Skema bisnis	Direktur Utama PLN	Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PT. BWJ	Laporan skema bisnis		Bulan ke-9	
	- Persetujuan Bupati Pandeglang terhadap RoW	Bupati Pandeglang	PLN, PT. BWJ	Surat persetujuan Bupati Pandeglang terhadap RoW		Bulan ke-9	
	- Penyiapan dokumen UKL/UPL	PLN	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Dokumen UKL/UPL		Bulan ke-12	
	- Pembebasan tanah untuk RoW (Right of Way) (40 Km untuk 150 kv)	Direktur Utama PLN	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PT. BWJ	Right of Way sudah dibebaskan		Bulan ke-15	
	- Pembangunan	Direktur Utama PLN	Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PT. BWJ	Terbangunnya Gardu Induk Banten Selatan kapasitas 30 Mva dan Pembangunan SUTT Saketi Tj. Lesung		Bulan ke-24	
	k. Balai Diklat (pusat kerajinan, kesenian, pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan bidang perhotelan dan kejuruan)	Gubernur Banten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Terbangunnya Balai Diklat (pusat kerajinan, kesenian, pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan bidang perhotelan dan kejuruan)		Bulan ke-35	
	l. Pembangunan shelter untuk rest area	Gubernur Banten	Pemerintah Kabupaten	Terbangunnya shelter untuk rest area		Bulan ke-12	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	wisatawan		Pandeglang, PT. BWJ	wisatawan			
5	INSENTIF DAN KEMUDAHAN						
	a. Perda insentif pajak daerah	Bupati Pandeglang	PT. BWJ	Terbitnya Perda insentif pajak daerah		Bulan ke-12	
	b. Perda insentif retribusi daerah	Bupati Pandeglang	PT. BWJ	Terbitnya Perda insentif retribusi daerah		Bulan ke-12	
	c. Keputusan Menteri tentang insentif fiskal, kepabeanan dan cukai	Menteri Keuangan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, BKPM	Terbitnya keputusan Menteri Keuangan terhadap insentif fiskal, kepabeanan dan cukai		Bulan ke-3	
	d. Keputusan Menteri tentang keimigrasian di KEK	Menteri Hukum dan HAM	Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap keimigrasian di KEK		Bulan ke-12	
	e. Keputusan Kepala BPN tentang kemudahan memperoleh hak atas tanah	Kepala Badan Pertanahan Nasional RI		Terbitnya Keputusan Kepala BPN tentang kemudahan memperoleh hak atas tanah		Bulan ke-12	
6	PEMANTAUAN DAN EVALUASI						
	a. Penyampaian Laporan Tahunan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK oleh PT. BWJ kepada	Direktur Utama PT. BWJ	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK dari PT. BWJ kpd Kab. Pandeglang		Bulan ke-12	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bupati Pandeglang						
	b. Penyampaian Laporan Tahunan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK oleh Bupati Pandeglang	Bupati Pandeglang	Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Dewan Nasional KEK	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK dari Kabupaten Pandeglang kepada Dewan Kawasan KEK		Bulan ke-12	
	c. Penyampaian Laporan Tahunan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK oleh Dewan Kawasan KEK kepada Dewan Nasional KEK	Gubernur Banten selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Dewan Nasional KEK	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK dari Dewan Kawasan KEK kepada Dewan Nasional KEK		Bulan ke-12	
	d. Evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK oleh Dewan Nasional berdasarkan laporan Dewan Kawasan KEK	Ketua Dewan Nasional KEK	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Administrator KEK, PT. BWJ	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK		Bulan ke-12	
	e. Penyampaian rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK oleh Dewan Nasional KEK kepada PT. BWJ	Ketua Dewan Nasional KEK	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, PT. BWJ			Bulan ke-13	
	f. Penyampaian Laporan Status Kesiapan KEK oleh PT. BWJ kepada Bupati Pandeglang	Direktur Utama PT. BWJ	Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten Pemerintah, Kabupaten	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK dari PT. BWJ kepada	Status Kesiapan KEK tidak lebih dari 36 bulan sejak tanggal PP KEK	Bulan ke-18	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pandeglang	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten			
	g. Penyampaian Laporan Status Kesiapan KEK oleh Bupati Pandeglang kepada Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Bupati Pandeglang	Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Dewan Nasional KEK	Laporan status kesiapan KEK dari Kab. Pandeglang kepada Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten		Bulan ke-19	
	h. Penyampain Laporan Status Kesiapan KEK oleh Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten kepada Dewan Nasional KEK	Gubernur Banten selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Dewan Nasional KEK	Laporan status kesiapan KEK dari Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten kepada Dewan Nasional KEK.		Bulan ke-20	
	i. Evaluasi Status Kesiapan KEK oleh Dewan Nasional KEK Provinsi Banten berdasarkan laporan Dewan Kawasan KEK	Ketua Dewan Nasional KEK	Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PT. BWJ	Laporan evaluasi status Kesiapan KEK		Bulan ke-34	
	j. Penyampaian rekomendasi atas hasil evaluasi Status Kesiapan KEK oleh Dewan Nasional KEK kepada Presiden	Ketua Dewan Nasional KEK	Sekretariat Kabinet, Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten	Laporan rekomendasi hasil evaluasi Status Kesiapan KEK		Bulan ke-36	
7	PENETAPAN PENGELOLA KEK TANJUNG LESUNG						
	a. Keputusan Bupati terhadap penetapan Badan Usaha	Bupati Pandeglang	Administrator KEK, PT. BWJ	Terbitnya keputusan Bupati Pandeglang tentang Penetapan PT.		Bulan ke-21	

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Waktu*	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengelola KEK			BWJ selaku Badan Usaha pengusul sebagai Badan Usaha Pengelola KEK Tanjung Lesung			
	b. Perjanjian pengelolaan KEK	Bupati Pandeglang	Administrator KEK, PT. BWJ	Terbitnya Perjanjian Pengelolaan KEK Tanjung Lesung oleh PT. BWJ selaku Badan Usaha Pengelola		Bulan ke-22	

*Dihitung sejak Peraturan Pemerintah tentang KEK Tanjung Lesung diundangkan

Hasil pembahasan tanggal 6 Desember 2011 di Ruang Monas 2 Hotel Aryaduta Jakarta, disepakati oleh perwakilan dari:

Deputi Pendanaan, Bappenas	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerintah Provinsi Banten
Deputi Pengembangan Regional dan OTDA, Bappenas	Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Ditjen Perkertaapian , Kementerian Perhubungan
Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	PT. Banten West Java

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN KEK TANJUNG LESUNG

Kementerian Kehutanan	Perusahaan Listrik Negara	